

# 江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2023年度

项目名称		漕湖综合文体中心		建设/运营单位(盖章)		苏州工业园区苏相合作区社会事业局		
国家重大项目库代码		2104-320571-89-01-319234		地债管理系统项目编码		P21320507-0044		
项目累计发行专项债券总额(亿元)			0.4		项目已实际使用专项债券总额(亿元)			0.4
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主体完成工程量80%:水电工程完成90%,幕墙、精装等完成80%。				主体完成工程量85%:完成水电工程,幕墙、精装等完成90%。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据	
过程	资金管理	指标1:债券资金到位率	100%	100%	6	6	根据财政直接支付凭证,债券资金到位100%	
		指标2:债券资金执行率	100%	100%	6	6	根据财政直接支付凭证,债券资金执行率100%	
		指标3:资金使用合规性	合规	合规	6	6	按照财政支付审批流程拨付,资金使用合规	
	组织实施	指标1:管理制度健全性	健全	健全	6	6	根据政府投资建设项目管理办法等相关规定开展建设工作	
指标2:制度执行有效性		有效	有效	6	6	建设制度执行有效		
产出指标	数量指标	指标1:总建筑面积	≥37000m <sup>2</sup>	37725m <sup>2</sup>	5	5	验收证明	
		指标2:绿地率	>10%	10.50%	5	5	验收证明	
		指标3:影剧院面积	≥1800m <sup>2</sup>	1973.8m <sup>2</sup>	5	5	验收证明	
		指标4:大众健身运动场馆面积	≥6500m <sup>2</sup>	6894.5m <sup>2</sup>	5	5	验收证明	
		指标5:教育培训面积	≥2300m <sup>2</sup>	2521m <sup>2</sup>	5	5	验收证明	
		指标6:社会公益面积	≥1300m <sup>2</sup>	1379m <sup>2</sup>	5	5	验收证明	
		指标7:机动车停车位	≥300辆	310辆	5	5	验收证明	
		指标8:非机动车停车位	≥600辆	620辆	5	5	验收证明	
	质量指标	指标1:基建工程项目竣工验收合格率	=100%	=100%	5	5	验收证明	
	时效指标	指标1:项目变更控制率	≤10%	≤10%	5	5	工程台账	
成本指标	指标1:项目完成及时性	及时	及时	5	5	工程台账		
效益指标	社会效益指标	指标1:重大工程安全事故发生数	=0起	0	5	5	当年无重大工程安全事故	
	生态效益	指标1:设置室温调节、热计量装置、节水设备以促进节能情况	达成	达成	5	5	验收证明	
	可持续影响指标	指标1:长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	建立漕湖文体中心理事会	
总计					100	100		
自评偏差原因及改进措施								
项目主管部门复核意见		部门负责人: 陈成印 部门: (盖章) 3205071049833						
财政分管处(科)室复核意见		处(科)室负责人: 李强 处(科)室: (盖章)						
财政绩效处(科)室复核意见		处(科)室负责人: 李强 处(科)室: (盖章)						
财政债务处(科)室重点监控整改情况		处(科)室负责人: 李强 处(科)室: (盖章)						

备注: 1、项目主管部门、财政部门(分管处室)须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关;项目单位要对数据的真实性、准确性负责;  
 2、对目标完成情况存在偏差的项目,从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研究和分析,查找原因,提出改进的意见建议;  
 3、对目标完成偏差较大的项目,列入重点监控,并说明整改情况;  
 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据,其中定量指标须增列出评分公式。

